

Entreprise :
Adresse :
Tél. : / Mail :
Site internet :

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

ISOLATION DES COMBLES LAINE SOUFLÉE EN CLIMAT TROPICAL

COMMENT UTILISER CETTE FICHE ?

Les fiches de réception OMBREE ont vocation à faciliter le processus de réception des travaux de rénovation énergétique. Chaque fiche de réception présente quelques points importants à aborder entre l'entreprise et le client lors de la réception de travaux relatifs à un ouvrage donné.

Cette liste de points de réception est proposée à titre indicatif. Elle n'a pas vocation à être exhaustive.

Cette fiche doit être utilisée en présence des deux parties.

Je soussigné, Monsieur/Madame
agissant en qualité de Maître d'ouvrage (*client*).
après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l'entreprise
au titre du marché faisant objet du devis n° en date du
relatif à des travaux de
à l'adresse

en présence du représentant de l'entreprise :

déclare que : (*Cocher la mention utile*) :

La réception est prononcée sans réserve. La réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état ci-dessous.

.....
.....
.....

**PROCÈS VERBAL
DE LEVÉE DES
RÉSERVES**



L'entreprise lèvera ces réserves dans un délai de : (*Inscrire le délai ainsi négocié*)

La réception est refusée – différée pour les motifs suivants
.....

Fait à Le

Signatures :

Le maître d'ouvrage (*client*)

L'entreprise

QU'EST-CE QUE LE DEVOIR DE CONSEIL ?

Les professionnels de la construction sont tenus à une obligation de conseil envers leurs clients, dès l'élaboration du devis jusqu'à la réception des travaux. Ils doivent éclairer les clients sur tous les aspects du projet (technique, économique, entretien, etc.). C'est au professionnel de prouver qu'il a bien rempli son devoir de conseil.

LA RÉCEPTION DES TRAVAUX

Retrouvez les détails sur la réception des travaux, les bonnes pratiques et les définitions utiles sur le site de Pergola



POINTS DE RÉCEPTION ISOLATION DES COMBLES LAINE SOUFFLÉE, EN CLIMAT TROPICAL



MISE EN
ŒUVRE



1 Pose isolant : L'isolant posé est conforme au devis (nature, homogénéité, épaisseur, caractéristiques).



Constat visuel

OUI NON Sans objet

Commentaire :

2 Nettoyage : Le chantier est replié et nettoyé.



Constat visuel

OUI NON Sans objet

Commentaire :

3 Signalétique électrique et risque incendie : Les boîtes de dérivation électrique sont repérés. Ouate de cellulose : une étiquette signalétique est mise en place à proximité du tableau électrique.



Constat visuel

OUI NON Sans objet

Commentaire :

4 Etiquettes sac d'isolant : Présence de la fiche de fin de chantier à proximité de la trappe d'accès, avec les étiquettes de sacs d'isolant.



Documents remis

OUI NON Sans objet

Commentaire :

5 Fiche d'autocontrôle : La présente fiche d'autocontrôle est signée et conservée dans le dossier client.



Documents remis

OUI NON Sans objet

Commentaire :