

Entreprise : .....  
Adresse : .....  
Tél. : ..... / Mail : .....  
Site internet : .....

# PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

## BRASSEUR D'AIR POUR LES ESPACES COLLECTIFS EN CLIMAT TROPICAL

### COMMENT UTILISER CETTE FICHE ?

Les fiches de réception OMBREE ont vocation à faciliter le processus de réception des travaux de rénovation énergétique. Chaque fiche de réception présente quelques points importants à aborder entre l'entreprise et le client lors de la réception de travaux relatifs à un ouvrage donné.

Cette liste de points de réception est proposée à titre indicatif. Elle n'a pas vocation à être exhaustive.

**Cette fiche doit être utilisée en présence des deux parties.**

Je soussigné, Monsieur/Madame .....  
agissant en qualité de Maître d'ouvrage (*client*).  
après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l'entreprise .....  
au titre du marché faisant objet du devis n° ..... en date du .....  
relatif à des travaux de .....  
à l'adresse .....

en présence du représentant de l'entreprise : .....  
déclare que : (*Cocher la mention utile*) :

☐ La réception est prononcée sans réserve. ☐ La réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l'état ci-dessous.

.....  
.....  
.....  
.....

L'entreprise lèvera ces réserves dans un délai de : (*Inscrire le délai ainsi négocié*)

☐ La réception est refusée – différée pour les motifs suivants .....  
.....

Fait à ..... Le .....

**PROCÈS VERBAL  
DE LEVÉE DES  
RÉSERVES**



### Signatures :

Le maître d'ouvrage (*client*)

L'entreprise

### QU'EST-CE QUE LE DEVOIR DE CONSEIL ?

Les professionnels de la construction sont tenus à une obligation de conseil envers leurs clients, dès l'élaboration du devis jusqu'à la réception des travaux. Ils doivent éclairer les clients sur tous les aspects du projet (technique, économique, entretien, etc.). C'est au professionnel de prouver qu'il a bien rempli son devoir de conseil.

### LA RÉCEPTION DES TRAVAUX

Retrouvez les détails sur la réception des travaux, les bonnes pratiques et les définitions utiles sur le site de Pergola



# POINTS DE RÉCEPTION BRASSEURS D'AIR POUR LES ESPACES COLLECTIFS EN CLIMAT TROPICAL



Les brasseurs d'air sont inadaptés pour les espaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,40 m.

- 1 Le choix des appareils est conforme : diamètre supérieur à 1,30 m (51 pouces), équipé de pales non métalliques.**

PRODUIT



Constat visuel

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

- 2 Le positionnement des appareils est conforme : pales / plafond  $\geq$  30 cm, hauteur sous pales compris entre 2,30 et 3,00 m.**

MISE EN  
ŒUVRE



Constat visuel

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

- 3 Il n'y a pas d'interférences avec les appareils en mouvement (environnement, mobilier, menuiseries, éclairage).**



Constat visuel et/ou photos

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

- 4 La fixation des appareils est durable et parasismique par au moins 2 points d'ancrage.**



Constat visuel et/ou photos

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

- 5 La commande des appareils (télécommandes ou variateurs muraux) sont ergonomiques et le flux d'air généré va de haut en bas.**

MISE EN  
SERVICE



Constat visuel et/ou photos

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

- 6 On ne détecte aucune vibration, quelle que soit la vitesse.**



Constat visuel et/ou audio

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

- 7 Une notice a été fournie (consignes d'entretien, garantie, SAV).**



Documents remis

☐ OUI ☐ NON

☐ Sans objet

Commentaire : .....

